



WÓJT GMINY ŚWIERKLANY

44-264 Jankowice, ul. Świerklańska 54
tel. 032/ 4327 500, 4327 503, 4327 513,
fax. 032/ 43 27 509
www.swierklany.pl; e-mail: ug@swierklany.pl

RGP.7021.0010.2016.PŁ

Jankowice, dnia 09.02.2016r.

Poświadczenie

"Budowa chodnika w ciągu DW 932 (ul. Wodzisławska) w Świerklanach na odcinku od km 7+010 do km 7+500"

1. Termin rozpoczęcia robót: 19.10.2015 r.
2. Termin zakończenia robót: 15.12.2015 r.
3. Zakres zadania obejmował wykonanie następujących robót:
 - frezowanie nawierzchni bitumicznej - 1.509,00 m²
 - drenaż z rur z tworzyw sztucznych PP o śr. 200mm w otulinie z geowłókniny - 768,00 m
 - budowa kanalizacji kablowej z rur fi 110/7,5mm - 483,45 m
 - warstwa wiąż. z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W- 8cm. - 1.509,00 m²
 - skropienie podbudowy tłuczniowej - 1.509,00 m²
 - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S- 4cm. - 1.509,00 m²
 - wbudowanie krawężników betonowych - 518 m
 - kanały z rur PVC fi 500 - 502,56 m
 - wbudowanie studni rewizyjnych fi 1200 mm - 15 szt.
 - warstwa mrozoochronna z pospółki gr. 20cm - 1080,00 m²
 - podbudowa z kruszywa 0-31,5 gr. 15cm - 1080,00 m²
 - chodnik z kostki brukowej gr 8cm. - 1080,00 m²
 - humusowanie skarp z obsianiem - 1.282,00 m²
 - osadnik 1500/3,0 - szt 1
 - separator 20/200 - szt 1
 - przecisk rurami stalowymi o średnicy 711,2 - 18m
 - przewiert rurami o średnicy 219,1 - 8m
 - oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne - 75,97m²

Prace wykonywane przez

spełniają wymogi obowiązujących w tym zakresie norm oraz przepisów. Przedmiotową inwestycję wykonano terminowo oraz z należytą starannością zgodnie z naszymi oczekiwaniami i wymaganiami określonymi w umowie.

Z uwagi na poziom wykonywania robót i profesjonalizm świadczonych usług przez tych Wykonawców, polecamy te firmy jako wykonawcę robót.

Z poważaniem

WÓJTA GMINY
ŚWIERKLANY
mgr Tomasz Pieczka